

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2025 год.1. Результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Усть-Донецкого района, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- обеспечено содержание 237,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составила 60,5 процента;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- произведен ремонт 12,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- произведена установка недостающих и замена существующих знаков дорожного движения на территории сельских поселений;
- обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района;
- смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения составила 0 человек.

2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий и
контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за
отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено.

Выполнен ремонт 4 автомобильных дорог общего пользования местного значения, что составляет 100 % от плана 2025 года.

По муниципальному проекту «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено в 2025 году выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленного срока – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек, из которых достигнуто ранее установленного срока – 17, согласно установленного срока – 3.

Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнен ремонт 15 объектов дорожного хозяйства, а также выполнены проектные работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленного срока – 1, согласно установленного срока – 3.

Обеспечена безопасность участников дорожного движения, включая обустройство пешеходных переходов, установки недостающих дорожных знаков и проведения своевременного обследования улично-дорожной сети.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Обеспечено бесперебойное транспортное обслуживание населения Усть-Донецкого района по муниципальным маршрутам.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы не оказано влияние внешних факторов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 168 898,1 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 117 039,3 тыс. рублей,
местный бюджет – 51 714,9 тыс. рублей,
бюджет Усть-Донецкого г.п. – 143,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 139 353,6 тыс. рублей (82,5 %):

областной бюджет – 92 969,4 тыс. рублей,
местный бюджет – 46 240,4 тыс. рублей,
бюджет Усть-Донецкого г.п. – 143,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 29 544,4 тыс. рублей (областной бюджет – 24 069,9 тыс. рублей, местный бюджет – 5 474,5 тыс. рублей), из них:

29 477,7 тыс. рублей – в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» в связи с отсутствием средств областного финансирования и сложившейся экономии с оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ по заключенным контрактам;

66,4 тыс. рублей - в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» экономия в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ по заключенным контрактам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствует плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1: «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 60,4 процента, фактическое значение 60,5 процента.

Показатель 2: «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения» плановое значение 2 человека, фактическое значение 0 человека.

Показатель 3: «Количество наземного транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие наземного транспорта» - плановое значение 0 штук, фактическое значение 0 штук, реализация данного показателя в 2025 году не предусмотрена.

Показатель 1.1: «Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения» плановое значение 2,8 км, фактическое значение 2,8 км.

Показатель 1.1: «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 60,4 процента, фактическое значение 60,5 процента.

Показатель 2.1: «Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения» плановое значение 0 км, фактическое значение 0 км, реализация данного показателя в 2025 году не предусмотрена.

Показатель 2.2: «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог» плановое значение 12,6 км, фактическое значение 12,6 км.

Показатель 3.1: «Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» плановое значение 1 штук, фактическое значение 1.

Показатель 1.1: «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения» плановое значение 2 человека, фактическое значение 0.

Показатель 1.1: «Количество наземного транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие наземного транспорта» плановое значение 0 штук, фактическое значение 0, реализация данного показателя в 2025 году не предусмотрена.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценка динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{МПi}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{МПi} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где $УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет $100 (100 + 100 / 2)$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (У_{Д_{стр.эл.}}) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (У_{Д_{МПi}}) за 2025 год составляет $100 (0,5 \times 100 + 0,5 \times 100)$.

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП_{МП}) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{МП}} = 0,7 \times \text{ОП}_{\text{пМП}} + 0,3 \times \text{ОП}_{\text{пСЭ}},$$

где ОП_{пМП} – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП_{пСЭ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП_{пМП}) за 2025 год составляет $100 (100 + 100/2)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{пСЭ}) за 2025 год составляет $100 ((100 + 100 + 100 + 100) / 5)$.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{МП}) за 2025 год составляет $100 (0,7 \times 100 + 0,3 \times 100)$.

Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^n w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

n – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(1 \times 0,167 + 0,894 \times 0,167 + 1 \times 0,167 + 1 \times 0,167 + 0,825 \times 0,167 + 1 \times 0,167) \times 100 = 95,4$.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{МП}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{МП}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп.}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \times 100 + 0,1 \times 100 + 0,1 \times 95,4) = 99,5$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с

категорией «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы».

Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика»
Усть-Донецкого района

Ф.В. Корниенко

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-
Донецкого района «Развитие
транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»								
1.1.	Мероприятие (результат) Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	X	X	процент	100	100	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В., и.о. главы Администрации Усть-Донецкого г.п. Астафьева О.А.	–
1.2.	Контрольная точка «Ремонт автомобильной дороги по ул.Дачная в р.п. Усть-Донецкий»	1 декабря 2025 г.	6 июня 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №Ф.2024.139 от 05.11.2024	и.о. главы Администрации Усть-Донецкого г.п. Астафьева О.А.	–
1.3.	Контрольная точка «Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Исаевский Усть-Донецкого района»	1 декабря 2025 г.	21 мая 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0027 от 05.11.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
1.4.	Контрольная точка «Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в ст.Мелиховская Усть-Донецкого района»	1 декабря 2025 г.	21 мая 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0028 от 5.11.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
1.5.	Контрольная точка «Ремонт автомобильной дороги по ул.им.А.Шубина, 1-16 в х.Апаринский Усть-Донецкого района»	1 декабря 2025 г.	4 сентября 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0018 от 09.06.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»								
2.1.	Мероприятие (результат) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	X	X	процент	100	100	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.2.	Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения	1 декабря 2025 г.	29 сентября 2025 г.	X	X	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района заключен МК № 0034 от 29.09.2025г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Усть-Донецкого района Ростовской области в 2025-2026 гг.	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.3.	Контрольная точка Работы по диагностике, паспортизации, изготовление проектов организации дорожного движения автомобильных дорог	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района заключено 3 МК для достижения контрольной точки	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.4.	Контрольная точка Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках, тротуаров, площадок для остановки или стоянки автомобилей с оборудованием знаками и ограждениями	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	–	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	Проведена замена остановочного павильона по ул.Инженерной в р.п. Усть-Донецкий, который был приобретен в предыдущие года
2.5.	Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов на строительный и авторский надзор	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района заключен МК на выполнение работ по строительному надзору	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.6.	Мероприятие (результат) Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	X	X	процент	100	100	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В., и.о. главы Администрации Усть-Донецкого г.п. Астафьева О.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Братская в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	14 апреля 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0029 от 18.11.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.8.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Восточный в р.п. Усть-Донецкий	1 декабря 2025г.	6 июня 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №Ф.2024.144 от 22.11.2024	и.о. главы Администрации Усть-Донецкого г.п. Астафьева О.А.	–
2.9.	Контрольная точка Ремонт автомобильной дороги по пер. Луговой в ст. Раздорская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	15 апреля 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0030 от 18.11.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.10.	Контрольная точка Ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный в ст. Раздорская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	25 мая 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0032 от 18.11.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.11.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Калинина в ст. Раздорская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	25 мая 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0031 от 18.11.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.12.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	4 июля 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0034 от 09.12.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.13.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крупской в ст. Раздорская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	25 мая 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0015 от 24.03.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.14.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по переулку 7 в ст. Мелиховская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	11 сентября 2025г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0021 от 09.06.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.15.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	4 сентября 2025г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0020 от 09.06.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полевая в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	4 сентября 2025г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0019 от 09.06.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.17.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Веселый в х.Исаевский Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	16 сентября 2025г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0031 от 01.09.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.18.	Контрольная точка Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Студенческая в х.Пухляковский Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	16 сентября 2025г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0030 от 01.09.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.19.	Контрольная точка Ремонт участка подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" "к х. Ольховский Усть-Донецкого района	1 декабря 2025г.	14 июля 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0033 от 22.11.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.20.	Контрольная точка Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования п. Усть-Донецкий-х. Апаринский-х. Евсеевский в Усть-Донецком районе	1 декабря 2025г.	18 июля 2025 г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0037 от 14.01.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.21.	Контрольная точка Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования ул.Комсомольская в х.Апаринский Усть-Донецкого района	31 декабря 2025г.	8 декабря 2025г.	X	X	Работы выполнены в полном объеме, согласно сроков МК №0035 от 05.11.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.22.	Мероприятие (результат) Обеспечены проектной документацией работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог	X	X	штук	1	1	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
2.23.	Контрольная точка Подготовка проектной	1 декабря 2025г.	15 апреля 2025 г.	X	X	Завершены работы по МК № 0017 от 15.04.2024	Заместитель начальника МКУ «Служба	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области»						заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	
3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»								
3.1.	Мероприятие (результат) «Повышена безопасность дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»	X	X	процент	100	100	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
3.2.	Контрольная точка Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами	1 октября 2025г.	29 августа 2025 г.	X	X	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района заключены МК №0025 от 11.09.2024г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Усть-Донецкого района Ростовской области в 2024-2025 гг. и № 0034 от 29.09.2025г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Усть-Донецкого района Ростовской области в 2025-2026 гг., в рамках которых выполнено обновление разметки на пешеходных переходах	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
3.3.	Контрольная точка Изготовление информационных щитов, баннеров и растяжек по безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	Установлен дополнительный макет автомобиля ГИБДД в районе Раздорской пожарной части	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.	Контрольная точка Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	Межотраслевой комиссией проведено обследование улично-дорожной сети. Акт обследования пешеходных переходов от 10.02.2025 Акт межведомственной рабочей группы по обследованию автомобильных дорог от 30.07.2025 Акт обследования пешеходных переходов от 11.08.2025	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
3.5.	Контрольная точка Установка утраченных и новых дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения в границах Усть-Донецкого района	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района заключены МК №0025 от 11.09.2024г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Усть-Донецкого района Ростовской области в 2024-2025 гг. и № 0034 от 29.09.2025г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Усть-Донецкого района Ростовской области в 2025-2026 гг., в рамках которых установлено 123 и заменено 17 дорожных знаков	Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района Корниенко Ф.В.	–
3. Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района»								
3.1.	Мероприятие (результат) «Развитие общественного транспорта на территории Усть-Донецкого района»	X	X	процент	100	100	Директор МАУ «Усть-Донецкое АТП» Аксенов Г.А.	–
3.2.	Контрольная точка Повышение количества муниципальных маршрутов в границах Усть-Донецкого района	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	количество муниципальных маршрутов обслуживаемых МАУ «Усть-Донецкое АТП» увеличено до 7	Директор МАУ «Усть-Донецкое АТП» Аксенов Г.А..	–
3.3.	Контрольная точка Увеличение подвижного состава	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	Увеличено количество подвижного состава, за счет передачи техники бывшей в	Директор МАУ «Усть-Донецкое АТП» Аксенов Г.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						эксплуатации в г.Москва		

Примечания:

1. Используемые сокращения:

г. – город;

км – километр;

МКУ – муниципальное казенное учреждений;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

АТП – автотранспортное предприятие;

МК – муниципальный контракт;

г.п.– городское поселение;

с. – село;

ул. – улица;

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-
Донецкого района «Развитие
транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов)	Примечания
			муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2		3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»	всего	168 898,1	168 754,2	139 353,6	82,5	–
		областной бюджет	117 039,3	117 039,3	92 969,4	79,4	–
		местный бюджет	51 714,9	51 714,9	46 240,4	89,4	–
		внебюджетные источники	143,9	-	143,8	99,9	–
2.	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	всего	29 995,4	29 874,1	29 995,0	100,0	–
		областной бюджет	29 695,2	29 695,2	29 695,0	100,0	–
		местный бюджет	178,9	178,9	178,8	99,9	–
		внебюджетные источники	121,3	-	121,2	99,9	–
3.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»	всего	117 350,3	117 327,7	87 872,7	74,9	–
		областной бюджет	87 344,1	87 344,1	63 274,4	72,4	отсутствие средств областного финансирования
		местный бюджет	29 983,6	29 983,6	24 575,7	82,0	сложившаяся экономия с оплаты работ «по факту»
		внебюджетные источники	22,6	-	22,6	100,0	–
4.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»	всего	2 200,0	2 200,0	2 133,6	97,0	–
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	–
		местный бюджет	2 200,0	2 200,0	2 133,6	97,0	–
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	–
5.	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района»	всего	19 352,4	19 352,4	19 352,4	100,0	–
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	–
		местный бюджет	19 352,4	19 352,4	19 352,4	100,0	–
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	–

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-
Донецкого района «Развитие
транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста (процентов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»									
1. Показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы»									
1.1.	Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	60,1	60,4	60,5	100,0	отклонение фактического значения от прогнозного связано с тем, что работы выполнены и приняты на всех объектах, включая дополнительные
1.2.	Показатель 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения»	человек	ненаследуемый	убывающий	2	2	0	100,0	отклонение фактического значения от прогнозного связано с тем, что ДТП с погибшими на дорогах муниципального значения не зарегистрировано
1.3.	Показатель 3. «Количество наземного транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие наземного транспорта»	штук	ненаследуемый	-	X	0	0	-	реализация данного показателя в 2025 году не предусмотрена.
Итого по показателям муниципальной программы «Развитие транспортной системы»								100	X
2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Развитие транспортной системы»									
2.1. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
2.1.1.	Показатель 1.1. «Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения»	км	ненаследуемый	-	13,7	2,8	2,8	100,0	-
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»									
2.2.1.	Показатель 1.1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	60,1	60,4	60,5	100,0	отклонение фактического значения от прогнозного связано с тем, что работы выполнены и приняты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»								на всех объектах, включая дополнительные
2.2.2.	Показатель 2.1.«Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения»	км	ненаследуемый	-	1,7	0,0	0,0	-	реализация данного показателя в 2025 году не предусмотрена
2.2.3.	Показатель 2.2.«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог»	км	ненаследуемый	-	18,4	12,6	12,6	100,0	-
2.2.4.	Показатель 3.1.«Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	штук	ненаследуемый	-	0	1	1	100,0	-
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»									
2.3.1.	Показатель 1.1. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения»	человек	ненаследуемый	убывающий	2	2	0	100,0	отклонение фактического значения от прогнозного связано с тем, что ДТП с погибшими на дорогах муниципального значения не зарегистрировано
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района»									
2.4.1.	Показатель 1.1.«Количество наземного транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие наземного транспорта»	штук	ненаследуемый	-	X	0	0	-	не предусмотрена реализация показателя в 2025 году
Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Развитие транспортной системы»								100,0	X
Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»								100,0	X

Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика»
Усть-Донецкого района

Ф.В. Корниенко

