

Приложение
к постановлению
Администрации Усть-
Донецкого
района № 100/_____ -п-26
от «__» _____ 2026г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Усть-Донецкого района» за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/967-п-18 (далее – Муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено возмещение предпрятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;

В результате реализации Муниципальной программы в отчетном периоде: обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Усть-Донецкого района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Достижению указанных результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого района», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.

Завершены работы по подключению (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области».

Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района проводился ежеквартально.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района» реализовано 1 мероприятие и 2 контрольные точки.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Усть-Донецким районом указанной обязанности в 2025 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 453,5 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района. В отчетном году на основании соглашения взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Усть-Донецкого района, оплачены Фонду в сумме 423,2 тыс. рублей.

Целью данного мероприятия является сохранение муниципального жилищного фонда в удовлетворительном состоянии.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого района уровнем коммунального обслуживания» реализовано 1 мероприятие (результат) и 3 контрольных точки.

Организовано приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, возмещение гарантирующему поставщику части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия предусмотрены субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части платы граждан за коммунальные услуги в размере 3 721,1,0 тыс. руб.

Цель мероприятия направлена на возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части платы граждан, за коммунальные услуги

превысившие индексы максимального роста данной платы установленной правительством Ростовской области.

В рамках комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе» реализовано 1 мероприятие (результат) и 1 контрольная точка.

В 2025 году разработаны и распространены информационные буклеты на тему изменений законодательства в сфере ЖКХ, которые размещались на информационных досках МКД.

На данные цели в рамках Муниципальной программы в бюджете были предусмотрены средства в сумме 199,8 тыс. рублей.

Проведены семинары в рамках проекта «Школа коммунальной грамотности», организовано повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы в 2025 году, являются:

погодные условия, повлиявшие на объем возмещений предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги;
субсидии и областного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2025 год было предусмотрено финансирование в сумме 3 721,1 тыс. рублей, в том числе

областной бюджет – 3 067,1 тыс. рублей,
районный бюджет – 623,0 тыс. рублей,
бюджет поселений – 31,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3 720,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 067,1 тыс. рублей;
районный бюджет – 622,3 тыс. рублей;
бюджет поселений – 31,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий предусмотрено 9 показателей.

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» – измеряется в процентах, плановое значение 82,02, фактическое значение 82,02, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель «Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района» – измеряется в процентах, плановое значение 35, фактическое значение 35, показатель не изменился.

В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого района»:

Показатель «Доля населения Усть-Донецкого района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» плановое значение 82,02, фактическое значение 82,02, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель «Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения» плановое значение 1, фактическое значение 1, показатель соответствует плановым значениям.

Показатель «Количество аварий в сфере ЖКХ» – измеряется в единицах, плановое значение 3, фактическое значение 2, показатель не превышает планового значения.

Показатель «Установленная производственная мощность водопровода на территории Усть-Донецкого района» плановое значение 261 тыс.куб. метров в сутки, фактическое значение 261 тыс.куб. метров в сутки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района»:

Показатель «Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Усть-Донецкого района» плановое значение 35, фактическое значение 35, показатель соответствует плановым значениям.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого района уровнем коммунального обслуживания»:

Показатель «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с муниципальными образованиями «Усть-Донецкий район» плановое значение 1, фактическое значение 1, показатель достигнут в полном объеме.

В рамках комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе»

Показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья на территории Усть-Донецкого района» плановое значение 3, фактическое значение 3, показатель соответствует плановым значениям.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 / 2$).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{гп_i}$) за 2025 год составляет 100 ($0,5 \times 100 + 0,5 \times 100$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП_{псэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП_{гп}) за 2025 год составляет $100 (100 + 100 / 2)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{псэ}) за 2025 год составляет $100 ((100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 7)$.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{гп}) за 2025 год составляет $100 (0,7 \times 100 + 0,3 \times 100)$.

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2) \times 100 = 100$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \times 100 + 0,1 \times 100 + 0,1 \times 100) = 100$ в связи с чем реализация с муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-
Донецкого района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Усть-Донецкого района»
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерени я	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого района»								
1	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства, включая их технологическое	X	X	штук	1	1	Шапошников А.А., первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района	

	присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения»							
2	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	Проведен мониторинг, подготовлена информационно-аналитическая справка, количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	Шапошников А.А., первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района	
3	Контрольная точка «Мониторинг данных годовой статистической отчетности по итогам предыдущего года в части сведений о показателях муниципального	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.				Шапошников А.А., первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района	

	проекта»							
4	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.			Проведен мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района по итогам 1-го полугодия отчетного года	Шапошников А.А., первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района	
5	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.			Проведен мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района по итогам 9 месяцев отчетного года	Шапошников А.А., первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района	
6	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района по итогам 11 месяцев	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.			Проведен мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Усть-Донецкого района по	Шапошников А.А., первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района	

	отчетного года»					итогам 11 месяцев отчетного года		
7	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно- монтажных работ объектов водопроводного хозяйства муниципальной собственности Усть- Донецкого района	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	Технологическо е присоединение к централизованн ой системе холодного водоснабжения объекта «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутрикварталь ные проезды) для малоэтажной застройки из 136 домов в ст. Мелиховская	Шапошников А.А., первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района	
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района»								
	Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в	30 декабря 2025 г.,	30 декабря 2025 г.,	единиц	1	1	Администрация Усть-Донецкого района (бухгалтерия Администрации Усть-Донецкого района, МКУ «Служба	

	собственности Усть-Донецкого района						заказчика Администрации Усть-Донецкого района))	
	Контрольная точка 1.1.1. Осуществлено 12 выплат в НКО «Фонд капитального ремонта» по итогам 1 полугодия	10 июля 2025 г.	10 июля 2025 г.	х	х	Обеспечено перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности	Администрация Усть-Донецкого района (бухгалтерия Администрации Усть-Донецкого района, МКУ «Служба заказчика Администрации Усть-Донецкого района»)	
	Контрольная точка 1.1.2. Осуществлено 24 выплаты в НКО «Фонд капитального ремонта» по итогам года	30 декабря 2025 г.,	30 декабря 2025 г.,	х	х	Обеспечено перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности		
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого района уровнем коммунального обслуживания»								
	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории	х	х	единиц	1	1	Администрация Усть-Донецкого района (управление экономического развития и	

	Усть-Донецкого района»						предпринимательства)	
	Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии от Правительства Ростовской области	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	х	х	реестр соглашений	Администрация Усть-Донецкого района (управление экономического развития и предпринимательства)	
	Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с Правительством Ростовской области	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	х	х	реестр дополнительных соглашений	Администрация Усть-Донецкого района (управление экономического развития и предпринимательства)	
	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлено 7 выплат по итогам года	28 декабря 2025 г.	28 декабря 2025 г.	х	х	платежное поручение	Администрация Усть-Донецкого района (управление экономического развития и предпринимательства)	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе»								
	Мероприятие (результат) 1 «Информировано население по вопросам управления многоквартирными домами в	х	х	процент	100	100	Администрация Усть-Донецкого района (управление строительства и жилищно-	

	жилищной сфере»						коммунального хозяйства)	
	Контрольная точка «Информировано население по вопросам управления многоквартирными домами в жилищной сфере»	28 декабря 2025	28 декабря 2025	х	х	Проведены семинары в рамках проекта «Школа коммунальной грамотности», организовано повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Администрация Усть-Донецкого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-
Донецкого района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Усть-Донецкого района»
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» за 2025 год

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»	всего	3 721,1	3 690,1	3 720,4	100	
	<i>в том числе:</i>					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0		
	областного бюджета	3 067,1	3 067,1	3 067,1	100	
	местного бюджета	623,0	623,0	622,3	100	

1	2	3	4	5	6	7
	консолидированный бюджет поселения	31,0	0,0	31,0	100	
Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого района»	всего	0,0	0,0	0,0		
	<i>в том числе:</i>					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0		
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0		
	бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района»	всего	423,2	423,2	422,5	100	
	<i>в том числе:</i>					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0		
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0		
	местного бюджета	423,2	423,2	422,5	100	
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого района уровнем коммунального обслуживания»	всего	3 098,1	3 098,1	3 098,1	100	
	<i>в том числе:</i>					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0		
	областного бюджета	3 067,1	3 067,1	3 067,1	100	
	местного бюджета	0,0	0,0	0,0		
	консолидированный бюджет	31,0	31,0	31,0	100	

1	2	3	4	5	6	7
	поселения					
Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе»	всего	199,8	199,8	199,8	100	
	<i>в том числе:</i>					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0		
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0		
	местного бюджета	199,8	199,8	199,8	100	
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Усть-Донецкого района»
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» за 2025 год

№ п/п	Наименование	ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста ¹	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2024 год	2025 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»							
1.	Доля населения Усть-Донецкого района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	82,0	82,02	82,02	100	
2	Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района	%	28,0	35,0	35,0	100	

¹ Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого района»							
3	Доля населения Усть-Донецкого района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	82,0	82,02	82,02	100	
4	Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения	штук	-	1	1	x	
5	Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	3	3	2	100	
6	Установленная производственная мощность водопровода на территории Усть-Донецкого района	тыс.м ³ /сут.	261,0	261,0	261,0	100	
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района»							
7	Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Усть-Донецкого района	ед.	28,0	35,0	35,0	100	
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого района уровнем коммунального обслуживания»							
8	Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с муниципальными образованиями «Усть-Донецкий район»	%	1	1	1	100	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе»							
9	Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья на территории Усть-Донецкого района	ед.	3	3	3	100	

Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района

Е.С. Петрова